

工事現場の紹介

工事の概要	
発注年度	令和2年度
工事名	道路改良補正工事 第4工区
工事内容	流路工
工期	R3.4.8 ～R3.12.3
受注者	(有)大玉建設



■出水状況（着手前）



■施工状況（令和2年11月）



■完成状況（令和4年3月）



■完成状況（令和4年3月）



現場代理人：久保洋巳
（有限会社大玉建設）

この度、角力場流路工の施工を行いました。今回の工事で、上流から下流までの全区間がつながり、大雨時の洪水に対して氾濫を防止できることと思います。工事期間中は、騒音、振動、迂回路切り替え等ご迷惑をおかけいたしました。地域の皆様のご協力のおかげで無事竣工することができました。小郡萩道路の早期完成、益々の地域発展を祈願いたします。

小郡萩道路のWebページをリニューアルしました

○令和4年1月、工事の最盛期を迎えている「地域高規格道路小郡萩道路」の最新情報を、より多くの方々にお伝えするため、Webページのリニューアルをおこないました。

○リニューアルに伴い、美祢工区の工事情報も含めた「こはぎだより」を発刊することとし、小郡萩道路全線の進捗状況等を情報発信しております。

○上記に伴い、平成30年7月から約3年半にわたり発行してまいりました「小郡萩道路だより」ですが、今後は、「こはぎだより」へとバトンタッチさせていただきます。

○地域の皆様への、より詳細な工事情報等は、引き続き、回覧でお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。



◇山口県土木建築部 道路建設課HP

<https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18300/kohagikyoyou/gaiyou0.html>

小郡萩道路 概要



【小郡萩道路だよりへのご意見・お問い合わせ】 皆様のご意見・ご感想をお待ちしております。

小郡萩道路改良工事安全協議会（萩工区）広報チーム（連絡窓口：萩土木建築事務所工務課工務第3班（広報担当））
〒758-0041 萩市江向河添沖田531-1 Tel：0838-22-0091 Email：a18114@pref.yamaguchi.lg.jp

地域高規格道路

第9号

小郡萩道路だより

～ 一般国道490号絵堂萩道路 道路改築事業（萩工区）～



【編集・発行】
小郡萩道路改良工事
安全協議会（萩工区）
広報チーム

【監修】
萩土木建築事務所
工務課工務第3班
（広報担当）



小郡萩道路改良工事
安全協議会会長：大田 功
（指月建設株式会社）

地域の皆様方には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。この度、新たに小郡萩道路改良工事安全協議会※の会長となりました指月建設株式会社の太田です。角力場トンネル起点側坑口で、ボックスカルバートの工事を担当しております。安全協議会会員一同、引き続き『安全第一』で取り組んでまいります。近隣住民の皆様には、工事関係で大変ご迷惑をお掛けしておりますが、どうぞご理解、ご協力を引き続きよろしくお願いいたします。

※小郡萩道路改良工事安全協議会は、「小郡萩道路改良工事 労働安全災害防止及び暴力追放協議会」の略称です。

9号橋（仮称）が完成しました

○下横瀬地区で施工していた9号橋（橋長：72m）が完成しました。

○令和元年11月から下部工の工事に着手し、約2年半での完成になります。

○宇部市の工場で製作した橋桁を現場まで運搬し、250t吊りクレーンで架設しました。

○萩工区で4橋目の完成になります。この橋梁を使用して8号橋（仮称）の下部工工事等に着手するため、小郡萩道路全体の工程上、とても重要な橋梁になります。

工事の概要	
発注年度	令和2年度
工事名	橋りょう整備工事 （上部工）
工事内容	橋梁上部工
工期	R2.10.30 ～R4.2.21
受注者	宇部興産機械（株）



■下部工完成状況（令和3年5月）



■架設状況（令和3年8月）



■完成状況（令和4年2月）



現場代理人：谷脇 敬一郎
（宇部興産機械株式会社）

この度、令和2年から鋼桁の製作を開始して、令和3年8月より桁の架設と床版工事を施工させて頂きました。施工中は、作業ヤードが非常に狭く大型クレーン等の運用に大変苦労致しました。また、工事用道路（菅蓋農免道路等）を通行するなかで、地元の皆様のご協力のおかげで無事故で現場の施工を完了することが出来ました。小郡萩道路の早期完成と地域発展を祈念申し上げ、工事へのご理解・ご協力に感謝いたします。

地域高規格道路 小郡萩道路 主な工事の進捗状況

～ 一般国道490号絵堂萩道路 道路改築事業（萩工区）～

【撮影時期：令和4年3月】



雲雀山トンネル終点側坑口部の法面保護工が完成しました。



仏木地区で補強土壁の工事を進めています。（1/2）




仏木地区で補強土壁の工事を進めています。（2/2）




6号橋（仮称）起点側において、補強土壁の工事を進めています。（1/2）



6号橋（仮称）起点側において、補強土壁の工事を進めています。（2/2）



9号橋（仮称）が完成しました。（1/2）



（注）工事施工箇所は、現場の状況により変更となる場合があります。

仏木地区

下横瀬地区

角力場地区

菅蓋地区

牛地・上市地区



9号橋（仮称）が完成しました。（2/2）



角力場トンネル起点側で、ボックスカルバート工事を進めています。（1/2）



角力場トンネル起点側で、ボックスカルバート工事を進めています。（2/2）



11号橋（仮称）下流の水路が完成しました。



菅蓋地区で切土工事と盛土工事を進めています。



菅蓋公民館前の農道舗装が完成しました。



3号ボックスカルバート付近の補強土壁工事を進めています。

【 地域高規格道路小郡萩道路 ～一般国道490号絵堂萩道路 道路改築事業（萩工区）～ 工事箇所一覧 】

地区	記号	工事名（略称）	主な工事内容	工期	受注者
仏木	A	R2道路改良（補正）第8工区	法面工	R3.9.1 ～ R4.3.11	山口道路興業(株)
	B	R3道路改良 第1工区	補強土壁工	R3.7.29 ～ R4.4.30	（有）木原建設
下横瀬	C	R2橋りょう整備（9号橋）	橋梁上部工	R2.10.30 ～ R4.2.21	宇部興産機械(株)
角力場	D	R3道路改良 第2工区	盛土工、ボックスカルバート工	R3.8.31 ～ R4.3.31	指月建設(株)

地区	記号	工事名（略称）	主な工事内容	工期	受注者
角力場	E	R2道路改良（補正）第4工区	水路工	R3.4.8 ～ R3.12.3	（有）大玉建設
菅蓋	F	R2道路改良（補正）第7工区	切土工、盛土工	R3.8.5 ～ R4.3.31	（有）大玉建設
	G	R3道路改良 第4工区	盛土工	R4.3.3 ～ R4.8.31	（有）大玉建設